

16.10.2020թ.

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՅՈՒՆ

Թաիրով գյուղի Վ. Մամիկոնյան փողոցից Փարաքար գյուղի Արարատյան փողոց) 1400 գծմ կոյուղագծի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագրի շրջանակներում «Բիդեք» ՍՊԸ-ի կողմից 05.10.2020թ արձանագրված գրության հիման վրա 16.10.2020թ. տեղի ունեցավ ուսումնասիրություն շինհրապարապարակում հեղինակային հսկողության՝ «Էկոարդտեխնախշին» ՍՊԸ-ի և տեխնիկական հսկողության՝ «Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ-ի, «Բիդեք» ՍՊԸ-ի (Կապալառու) և Ձեր (Պատվիրատու), ինչպես նաև երկրաբանի ներկայացուցիչների կողմից:

Ուսումնասիրության ընթացքում դիտարկվեց տուֆի մոտ 4մ հզորությամբ համատարած շերտը, որն ի հայտ է եկել «Բիդեք» ՍՊԸ-ի կողմից աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում:

Այս հանգամանքը բերում է պայմանագրով նախատեսված ժայռային գրունտի ծավալների փոփոխության, ինչը կհանգեցնի պայմանագրով նախատեսված գումարի ավելացման:

Ի հայտ եկած խոչընդոտը պահանջում է ծավալուն աշխատանք և դանդաղեցնում է աշխատանքների կատարման ընթացքը և չի բավականացնի սահմանված ժամկետում այն իրականացնելու համար:

«Էկոարդտեխնախշին» ՍՊԸ ԼՊԲ

Բ. Ենկոյան

«Նորայր և ընկերներ» ՍՊԸ տեխ. հսկիչ

Մ. Օհանյան

«Բիդեք» ՍՊԸ՝ աշխտեկ

Գ. Մարտիրոսյան

